

MOBILBAUKRAN-ARBEIT

Hallenkranmontage Regensdorf

PROJEKTBECHRIEB

In Regensdorf wurde im Vorfeld ein neuer zusätzlicher Hallenkran angeliefert. Bei der Besichtigung vor Ort, war schnell einmal klar, wie der Hallenkran ohne grosse Umtriebe sicher auf seinen neuen Standort gehoben werden kann.

Durch eine Dachluke, haben wir den 5.5 to Hallenkran auf 20 Meter Ausladung auf die richtige Position angehoben, mittels Hebebühne und Scherenbühne, vom eigenen Hause, wurde der Hallenkran vorsichtig auf die Kranschiene abgedreht.

Leistungen

- Besichtigung und Kundenberatung vor Ort
- Bewilligungen einholen
- Koordination mit Monteur
- Hebebühne und Scherenbühne koordiniert

TECHNISCHE DATEN

- Mobilbaukran Spierings AT 6
- Total 60 m Ausleger / 1.7 to Hublast

EQUIPEMENT

- 1 Transporte für Hebebühne und Scherenbühne

